

## Datenblatt Wärmekunden

Anlage 5 zum Wärmeliefervertrag  
 (bitte kontrollieren und ggf. korrigieren)

Vorname, Name	Adresse (im Versorgungsgebiet)
Straße (Wohnort)	Flst.-Nr.
PLZ, Ort (Wohnort)	Telefon
Telefax	e-mail

### Vorhanden sind:

- Heizkörper  
  Fußbodenheizung  
  Brauchwasserbereitung  
  Thermische Solaranlage  
 über HÜS

Die Anschlussleistung gemäß Punkt 2.2 des Wärmeliefervertrages wird durch die Bestellung der Hausübergabestation festgelegt.

### Hausübergabestation

Preise gültig bis 30.06.2019

Übergabestation (Beschreibung siehe Rückseite)	Preis € netto	Preis inkl. 19 % MwSt.	Bestellung
<b>PEWO / Typ: V-max</b> Leistung 25 kW	<b>2.600,00</b>	<b>3.094,00</b>	
<b>PEWO / Typ: V-max</b> Leistung 35 kW	<b>2.700,00</b>	<b>3.213,00</b>	
<b>PEWO / Typ: V-max</b> Leistung 50 kW	<b>2.850,00</b>	<b>3.391,50</b>	
<b>PEWO / Typ: V-max</b> Leistung 70 - 80 kW	<b>3.600,00</b>	<b>4.284,00</b>	
<b>Mischermodul</b>	<b>130,00</b>	<b>154,70</b>	
<b>Gesamtbetrag</b>			

Bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Station in der Spalte Bestellung an. Sobald die Station in der Heizzentrale Oppenau abholbereit ist, werden Sie entsprechend informiert. Die Montage erfolgt durch Ihren Heizungsinstallateur.

Hiermit bestelle ich verbindlich die oben gekennzeichnete Hausübergabestation:

\_\_\_\_\_

**Datum**

\_\_\_\_\_

**Unterschrift**

Beispielhafte Beschreibung der Hausübergabestationen

**PEWO / Typ: V-max, Leistung 25 - 80 kW**

- 1 Basisstation
- 1 Plattenwärmetauscher GEA WTT
- 1 Volumenstromregler + DV SAMSON 2488 S
- 1 Stellantrieb SAMSON 5857 IP42
- 1 Sicherheitsventil DN 15 3 bar mit Manometer
- 1 Wärmedämmhaube oben/unten schwarz
- 1 Stahlblechfront pulverbeschichtet schwarz
- 1 Wandmontageset V-max 10-60 Wandab. 10 mm
- 1 Schaltkasten Viessmann 200 (mit Regler PMR09, Kommunikation MBus/RS422 Schaltkasten inkl. DCC-Regler zur Steuerung von Wärmeübertrager mit Heizkreissteuerung, Warmwasserbereitung mit Kommunikation)

